

# Zavádzanie širokopásmového prístupu v bielych miestach Slovenska

október, 2015

## Hlavné míľniky projektu

4Q 2013: začala realizácia projektu podpísaním Zmluvy o NFP

- Ø Prebiehali aktivity : update bielych miest, výber dodávateľov hlavných aktivít (VO)

4Q 2014 – 2Q 2015: podpis Rámcovej zmluvy a Čiastkovej zmluvy o dielo s víťaznými uchádzačmi

- Ø 5 víťazných spoločností začalo vypracovávať PID na celom území SR okrem BA kraja
- Ø územie SR teritoriálne rozdelené na 10 regiónov + pilot
- Ø Realizácia v súlade s podmienkami Štátnej pomoci SA.33151

4Q 2015: odovzdanie všetkých PID a ukončenie projektu

## Výsledky projektu

- q Projektovo-inžinierska dokumentácia (PID)
  - § Zmluvne určený počet 190, reálne počet 221
  
- q Rozdelenie častí PID
  - § 1. štúdia, 2. geodetické zameranie, 3. PID pre územné rozhodnutie (ÚR), stavebné povolenie (SP) / ohlásenie drobnej stavby (ODS), 4. inžinierska činnosť, 5. realizačný projekt
  
- q Vyhotovené a odovzdané časti PID (v súlade so Zmluvou o dielo)
  - § Júl 2015 – 221 skompletizovaných štúdií po zapracovaní pripomienok
  - § November 2015 – predpokladané odovzdanie všetkých častí PID

## Aktuálny stav projektovania

- q Odovzdané štúdie – 221
- q Podané návrhy na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby – 221
- q Rozhodnutie o umiestnení stavby – 23
- q Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby – 71
- q Spracovaných dokumentácii pre stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby - 586
- q Celkový počet BM zdokumentovaných v PID (potenciálne pripojiteľné biele miesta v súlade s novou definíciou broadbandu) - 935

## Problémy a riziká

- Ø Majetkovoprávne problémy
  - § komplikované rokovania s vlastníkmi nehnuteľností pri podpise Zmlúv o budúcich zmluvách
- Ø Vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení
  - § procesy, lehoty, získanie stanovísk od kompetentných orgánov (miestna samospráva, štátna správa, správcovia sietí)
- Ø Archeologické výskumy/ Záchranný archeologický výskum
  - § v oblastiach projektovanej trasy nariadené Krajskými pamiatkovými úradmi
- Ø NATURA 2000 (ochrana prírody)

## Čerpanie projektu

- Prvé PID odovzdané 09/2015 → fakturácia → čerpanie (cca 860 tis. €) – pustené PJ
- PID neproblémových klastrov 10/2015 → fakturácia → čerpanie (cca 5 mil. €)
- PID problémových klastrov 11/2015 → fakturácia → čerpanie (cca 6 mil. €)



# Thank you for your attention

